

Информация об исполнении инвестиционной программы за первое полугодие 2022 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация об исполнении инвестиционной программы за второе полугодие 2022 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проект)**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проект)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых услуг (товаров, работ)	
																			Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория
	Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года													
1. Замена котла																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №1. кот. "Детский туб санаторий №1". Замена котла КСГн-0,63.	шт	1	1		7 930,271	6 672,549	1 257,722		6 672,549		1 886,561		63	63	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Уч №5. СШ №84. Замена котла КСГн-1,16 на аналогичный	шт	1	1		7 516,26	5 634,170	1 882,086		5 634,170		2 947,713		63	63	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
		Итого					15 446,527	12 306,719			12 306,719								
2. Замена емкости, бойлера																			
1	Произ-во теп. энер.	Уч №2 Волочаевская,381. Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	2	2		2 713,28	2 488,00	225,284		2 488,00		3 231,974		63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
1	Произ-во теп. энер.	Уч №3. Кот. "Омарова 47в". Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	1	1		2 854,808	2 677,000	177,808		2 677,000		450,886		63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Уч №5. СШ №11. Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	1	1		2 854,81	2 654,00	200,808		2 654,00		383,200		63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
3	Произ-во теп. энер.	уч №6. кот. РЦ-3 (Остроумова,35) Замена автоматического устройство дозирования на АХВО	шт	1	1		2 560,168	2 388,000	172,168		2 388,000		966,516		63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
		Итого					10 983,068	10 207,000			10 207,000								
3. Замена насоса																			
1	Произ-во теп. энер.	Кот. Акцент. Замена насосов охлажденной воды ЭЦВ 6-6,5-60	шт	2	2		941,021	1 339,997	- 398,976		1 339,997		171 840,211		63	63		Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Замена насоса ВВН1-6	шт	1	1		1 101,696	1 079,823	21,873		1 079,823		69 790,646		63	63	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	

		Итого						2 042,717	2 419,820	-	377,103			2 419,820					
4. Замена задвижек, трубопровода, водопровода, латунных трубок																			
1	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Замена вентилятора ВДН-9-1500	шт	1	1			1 718,04	1 691,94	26,099			1 691,94	69 790,646	63	63	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Уч №3. Котельная "Ботагоз". Замена газохода	шт	1	1			4 238,296	3 765,000	473,296			3 765,000	10 745,180	63	63	Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
		Итого						5 956,332	5 456,937				5 456,937						
5. Замена приборов учета, регулятора																			
1	Произ-во теп. энер.	Кот. Акцент. демонтаж и монтаж счетчика по горячей воде Д15 мирол	услуга	1	1			76,657	71,000	5,657			71,000	171 840,211	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Школа №103. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 №1	шт	1	1			80,000	74,00	6,000			74,00	414,330	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
3	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Школа №11. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000 №1	шт	1	1			80,000	74,00	6,000			74,00	383,200	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
4	Произ-во теп. энер.	Уч №2. Спатаева 2а. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1			80,000	74,00	6,000			74,00	195,832	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
5	Произ-во теп. энер.	Уч №4. кот Станкевича 17. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н	шт	1	1			400,000	394,00	6,000			394,00	24 120,703	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
6	Произ-во теп. энер.	Уч №4. кот Толстого 6б. Замена регулятора давления газа РДБК-100 на регулятор давления РДП-100Н	шт	1	1			400,000	394,00	6,000			394,00	19 788,406	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
7	Произ-во теп. энер.	Кот. 13 военный городок. Замена ГРЦ-0,4кВ	шт	3	3			3 168,00	3 168,00	-			3 168,00	13 149,101	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
8	Произ-во теп. энер.	Кот. Школа84, Беспакова. Замена ГРЦ-0,4кВ	шт	6	6			6 336,00	6 336,00	-			6 336,00	2 947,713	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
9	Произ-во теп. энер.	Кот. Санатории Алагау. Замена ГРЦ-0,4кВ	шт	2	2			2 112,00	2 112,00	-			2 112,00	1 012,080	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
10	Произ-во теп. энер.	Кот. Таштитова. Замена ГРЦ-0,4кВ	шт	4	4			4 224,00	4 224,00	-			4 224,00	1 861,149	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
11	Произ-во теп. энер.	Кот. Мелькомбинат. Замена ГРЦ-0,4кВ	шт	5	5			5 280,00	5 280,00	-			5 280,00	8 019,050	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
12	Произ-во теп. энер.	Уч №5. Сузунбая 377. Замена регуляторов давления газа РДНК-400м в ШГРП на регулятор РДНК-1000	шт	1	1			80,000	74,00	6,000			74,00	924,524	63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
		Итого						22 316,657	22 275,000				22 275,000						
6. Услуги																			

1	Произ-во теп. энер.	№5 участок. Кот. Бекмаханова. Разработка ПСД на установку сапузла с подсоединением к канализационным сетям	услуга	1	1			107,44	87,00	20,440		87,00				63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Техническая экспертиза по исполнению утвержденной Инвестиционной программы 2021 года	услуга	1	1			406,56	406,56	-		406,56				63	63	По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
		Итого						514,00	493,56			493,56							
ИТОГО за первое полугодие 2022года								57 259,30	53 159,04			53 159,04							

Главный инженер

Дюсенов С.О.

Заместитель главного инженера

Леденцов П.А.

Начальник ОКСиТРК

Пьянков П.Ю.