

Информация об исполнении инвестиционной программы за второе полугодие 2019 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Информация об исполнении инвестиционной программы за второе полугодие 2019 года ТОО "Алматытеплокоммунэнерго"				Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проект) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**				Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)	
	Наим-ние регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Отчет о прибылях и убытках *	План	Факт	Отклонения	Причины отклонения	Собственные средства		Улучшение произ-ных показателей, в натуральных величинах (Гкал), по годам реализации в зависимости от утвержденной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы			
				план	факт							Амортизация	Прибыль	факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года			факт текущего года
Проведение замены, модернизации и реконструкции основного вспомогательного оборудования:																			
1	Произ-во теп. энер.	Кот.Дунентаева. Замена котла КСГн-1,16 - 1шт. на аналогичные	шт	1	1	2019		7 895,67	6 412,797	1 482,871		6 412,797						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Кот.Сейфуллина. Замена котла КСГн-1,16 - 1 шт. на аналогичные	шт	1	1	2019		7 895,67	6 615,160	1 280,508		6 615,160						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Кот.Жулдыз.Монтаж нового котла КСГн-2,32 -1 шт.	шт	1	1	2019		12 205,47	12 857,648	-652,181		12 857,648						Удорожание материалов	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Кот. Старозелеваторская. Замена котла КВА -418 кВт с горелкой	шт	1	1	2019		3 410,62	2 984,354	426,269		2 984,354						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
Ремонт технологического оборудования котельных без замены котлов:																			
1	Произ-во теп. энер.	Жулдыз.Монтаж дымососа ДН-8-1 шт.	шт	1	1	2019		1 114,03	1 283,831	-169,801		1 283,831						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	РКО.Замена трубопровода сырой воды Ду 400 мм ряда На-кат. Фильтров	м	12	12	2019		2 577,39	2 557,527	19,864		2 557,527						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Дунентаева,16в. Замена горелок PGN 2SP на аналогичный	шт	5	5	2019		20 521,54	18 420,915	2 100,625		18 420,915						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной

4	Произ-во теп. энер.	Жулдыз. Монтаж горелки -2 Гкал	шт	1	1	2019		4 254,72	3 987,284	267,436		3 987,284					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Кабилова,5б. Замена аккумуляторной емкости V=25м3-1шт на аналогичный. С тепловой изоляцией и обвязкой трубопроводов	шт	1	1	2019		4 600,00	4 600,00	0,000		4 600,000					По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Кот."Аэропорт". Демонтаж и монтаж аккумуляторного бака	шт	1	1	2019		65 450,56	65 450,56	0,000		65 450,560					По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
7	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Демонтаж и монтаж фундаментного основания под каждый питательный насос № 1,2,3	шт	3	3	2019		3 031,86	3 695,524	-663,662		3 695,524					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
8	Произ-во теп. энер.	СВК. Монтаж нового насоса К-100-65--200 - 1 шт.	шт	1	1	2019		1 490,42	2 488,975	-998,560		2 488,975					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
9	Произ-во теп. энер.	СВК. Замена насоса АХ 50-32-160 1 шт. на аналогичный	шт	1	1	2019		614,53	593,125	21,403		593,125					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
10	Произ-во теп. энер.	СВК. Замена насоса АНС -130 с эл.двигателем 7,5 кВт, 3000 об/мин	шт	1	1	2019		1 079,15	1 226,970	-147,821		1 226,970					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
11	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена насоса марки Х65-50-160 G=25 м3/час	шт	1	1	2019		663,89	628,068	35,819		628,068					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
12	Произ-во теп. энер.	РЭКХ. Уч. №6. Дунентаева. Замена фильтров ХВО-2шт.	шт	2	2	2019		1 309,00	1 288,485	20,518		1 288,485					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
13	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Замена насоса солевого АХ50-32-160 на аналогичный	шт	1	1	2019		834,66	826,394	8,270		826,394					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
14	Произ-во теп. энер.	Аэропорт. Замена насоса солевого Х65-50-160 на аналогичный	шт	1	1	2019		831,34	827,357	3,987		827,357					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
15	Произ-во теп. энер.	СВК. Замена насоса перекачки мазута ЦНСГ 38-198	шт	1	1	2019		1 825,57	2 041,821	-216,251		2 041,821					Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной

16	Произ-во теп. энер.	Кокжиек. Замена насоса LOWARA SV 216 F 22 G-1,2-4 м3/ч, P -15 кгс/см2 N 2,2 кВт V-3000обор. мин	шт	1	1	2019	1 139,00	903,859	235,141		903,859						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
17	Произ-во теп. энер.	Кокжиек. Замена насоса ША-40-4-19,5/4 Б-У-2 мазутный. Взрывобезопасный	шт	1	1	2019	1 600,13	1 782,573	-182,442		1 782,573						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
18	Произ-во теп. энер.	ЮВРК. Монтаж байпаса подачи воды д.400мм и задвижки д.400мм-2шт	шт	2	2	2019	2 435,27	2 435,273	0,000		2 435,273						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
19	Произ-во теп. энер.	СВК. Замена питательного насоса № ЦНСГ-60-198-1шт на аналогичные	шт	1	1	2019	1 728,37	4 325,270	-2 596,904		4 325,270						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
20	Произ-во теп. энер.	СВК. Монтаж нового насоса НМШ 8-25-6,3/2,5 с эл.дв. 2,2 кВт (1500 об/мин)	шт	1	1	2019	933,86	991,248	-57,390		991,248						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
21	Произ-во теп. энер.	РКО. Замена трубопровода д.108-219мм обвязки фильтров Na-кат. №1,6,8.	шт	3	3	2019	1 310,35	814,578	495,769		814,578						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной

Газоснабжение и газовое оборудование , установка прибора учета газа

1	Произ-во теп. энер.	Кот."Санаторий Алатау". Газоснабжение котельной (наружное газоснабжение)	работа	1	1	2019	4 576,00	4 576,00	0,000		4 576,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Карасу. «Перемонтаж узла учета газа с переврезкой от газопровода среднего давления Д-159 мм с перекладкой газопровода среднего давления д-108мм»	работа	1	1	2019	7 684,96	7 684,96	0,000		7 684,955						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	16 военный городок, Мех. Поселок. Установка газорегуляторного шкафа УГРШ-50Н с регулятором давления газа прямооточного типа РДП-50Н	шт	2	2	2019	1 078,24	1 078,24	0,000		1 078,240						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Жулдыз КЭЧ. Установка регулятора давления газа прямооточный РДП-100Н с ответными фланцами	шт	1	1	2019	300,00	300,00	0,000		300,000						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Жас Канат. Замена регуляторов давления газа РДУК на РДП-200 Н - 1шт.	шт	1	1	2019	558,70	558,70	0,000		558,700						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Премьера. Замена регуляторов давления газа РДУК-100 - 1 шт. и РДУК-200-2 шт. на РДП-100-1шт. И РДП-200 - 2 шт.	шт	3	3	2019	1 417,40	1 417,40	0,000		1 417,400						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной

7	Произ-во теп. энер.	РКО. Реконструкция в виде демонтажа расходомерных шайб д=200мм. На линиях ДЕ, ПТВМ, КВГМ - 3 шт. и шайбы д=400 мм общего газа (зима) с монтажом единого прибора учета газа ИРВИС на воде газопровода в котельную	шт	1	1	2019	9 781,00	9 781,00	0,000		9 781,002						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
8	Произ-во теп. энер.	Кот. Школа №101. Замена узла учета газа с газовым счетчиком РГ-250 на учет газа ИРВИС - 1 шт.	шт	1	1	2019	2 311,15	2 311,15	0,000		2 311,146						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
9	Произ-во теп. энер.	Кот.Облбольницы. Замена узла учета с газовым счетчиком РГ-600	шт	1	1	2019	2 770,29	2 770,29	0,000		2 770,289						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
10	Произ-во теп. энер.	Кот.Поликлиника №2. Замена газового счетчика РГ-250	шт	1	1	2019	2 472,19	2 472,19	0,000		2 472,192						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
11	Произ-во теп. энер.	Кот.Школы интернат №15. Замена газового счетчика РГ-400	шт	1	1	2019	2 311,15	2 311,15	0,000		2 311,146						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
12	Произ-во теп. энер.	Кот. Школы №17. Замена газового счетчика DELTA G-40 с электронным корректором	шт	1	1	2019	2 294,16	2 294,16	0,000		2 294,163						Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной
Электроснабжение котельных																		
1	Произ-во теп. энер.	13 военный городок. Электроснабжение котельных	работа	1	1	2019	4 021,81	4 021,81	0,000		4 021,806						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Акбулак. Электроснабжение котельных	работа	1	1	2019	4 182,35	4 182,35	0,000		4 182,354						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
Разработка ПСД																		
1	Произ-во теп. энер.	Котельная 13 военный городок. Разработка ПСД "Замена дымовой трубы диаметром 300 мм, Н=60 м-3шт. На аналогичные"	работа	1	1	2019	1 639,27	1 639,27	0,000		1 639,270						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Котельная Орбита. Разработка ПСД на замену аккумуляторных баков №1,2 на 5 наземных металлических	работа	1	1	2019	4 612,84	4 612,84	0,000		4 612,840						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Котельные до 150Мвт. Разработка ПСД на установку приборов учета по сырой воде с дистанционным съемом информации на котельных мощностью менее 150 Мвт	работа	1	1	2019	8 420,00	8 420,00	0,000		8 420,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной

4	Произ-во теп. энер.	Котельные свыше 150Мвт. Разработка ПСД на установку приборов учета по сырой воде с дистанционным съемом информации на котельных мощностью свыше 150 Мвт	работа	1	1	2019		1 380,00	1 380,00	0,000		1 380,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
Экспертиза проектов																			
1	Произ-во теп. энер.	Премьера. Разработка ПСД "Капитальный ремонт котельной "Премьера" в виде замены дымовой трубы"	услуга	1	1	2019		562,13	562,13	0,000		562,130						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	ГЗ военный городок. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019		894,75	894,75	0,000		894,750						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Акбулак. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019		742,58	742,58	0,000		742,580						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	Кот."Санаторий Алатау".Газоснабжение котельной (наружное газоснабжение)	услуга	1	1	2019		303,45	303,45	0,000		303,450						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
5	Произ-во теп. энер.	Кот."Санаторий Алатау.Газоснабжение котельной (внутреннее газоснабжение)	услуга	1	1	2019		480,00	480,00	0,000		480,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
6	Произ-во теп. энер.	Карасу. «Перемонтаж узла учета газа с переврезкой от газопровода среднего давления Д-159 мм с перекладкой газопровода среднего давления д-108мм»	услуга	1	1	2019		221,00	221,00	0,000		221,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
Технический надзор																			
1	Произ-во теп. энер.	Кот."Аэропорт". Демонтаж и монтаж аккумуляторного бака	услуга	1	1	2019		1 200,00	1 200,00	0,000		1 200,000						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
2	Произ-во теп. энер.	Кот."Санаторий Алатау".Газоснабжение котельной (наружное газоснабжение)	услуга	1	1	2019		132,68	132,68	0,000		132,678						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
3	Произ-во теп. энер.	Акбулак. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019		127,98	127,98	0,000		127,980						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной
4	Произ-во теп. энер.	ГЗ военный городок. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019		123,06	123,06	0,000		123,060						По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной

5	Произ-во теп. энер.	Карасу. «Перемонтаж узла учета газа с переврезкой от газопровода среднего давления Д-159 мм с перекладкой газопровода среднего давления д-108мм»	услуга	1	1	2019	235,16	235,16	0,000	235,159							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
Авторский надзор																			
1	Произ-во теп. энер.	Кот."Аэропорт". Демонтаж и монтаж аккумуляторного бака	услуга	1	1	2019	733,05	733,05	0,000	733,046							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
2	Произ-во теп. энер.	Кот."Санаторий Алатау" Газоснабжение котельной (наружное газоснабжение)	услуга	1	1	2019	53,96	53,96	0,000	53,958							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
3	Произ-во теп. энер.	Акбулак. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019	52,05	52,05	0,000	52,047							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
4	Произ-во теп. энер.	13 военный городок. Электроснабжение котельных	услуга	1	1	2019	50,05	50,05	0,000	50,049							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
5	Произ-во теп. энер.	Карасу. «Перемонтаж узла учета газа с переврезкой от газопровода среднего давления Д-159 мм с перекладкой газопровода среднего давления д-108мм»	услуга	1	1	2019	95,64	95,64	0,000	95,635							По результатам гос. закупок	Улучшение надежности работы котельной	
Ремонтные работы																			
1	Произ-во теп. энер.	уч. №3 РЭКХ кот. Ботагоз, ул. Сейфуллина, 50а. Монтаж кровли.	м2	280,00	280,00	2019	6 028,59	6 028,59	0,000	6 028,588							Экономия за счет выполнения хоз. способом	Улучшение надежности работы котельной	
ВСЕГО							224 600,676	223 887,209		223 887,209									

Главный инженер



Дюсенов С.О.